

Πρόοδος υλοποίησης Μεγάλου Έργου (Οκτώβριος 2018)

| Έργο | Κατάσταση του μεγάλου έργου | Συνολικές επενδύσεις | Συνολικό επιλέξιμο κόστος | Προγραμματιζόμενη ημερομηνία κοινοποίησης/υποβολής | Ημερομηνία σιωπηρής συμφωνίας/έγκρισης από την Επιτροπή | Προγραμματισμένη έναρξη υλοποίησης (έτος, τρίμηνο) | Προβλεπόμενη ημερομηνία περάτωσης | Άξονας προτεραιότητας/ Επενδυτικές προτεραιότητες | Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - Οικονομική πρόοδος (% δαπανών που έχουν πιστοποιηθεί στην Επιτροπή σε σύγκριση με το συνολικό επιλέξιμο κόστος) | Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης - φυσική πρόοδος Κύριο στάδιο υλοποίησης του έργου | Κύριες εκροές |
|---|-----------------------------|----------------------|---------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---|---|--|---|
| Βελτίωση/αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από πέρας κόμβου Κ16 (Λαχαναγορά) έως κόμβο Κ5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) | Εγκρίθηκε | 84.633.009,57 | 80.971.206,32 | 3ο τρίμηνο 2015 | 24 Μαρ 2017 | 1/1/2014 (Ως τμηματοποιημένη πράξη) | 31/12/2020 | ΑΞ07 - 7b | 33,24% (δαπάνες: 26,91 εκ. ευρώ, συνολικό επιλέξιμο κόστος 80,97 εκ. ευρώ) | Προχωρημένο στάδιο κατασκευής | Σύμφωνα με την Κοινοποίηση, πίνακας D3, ο δείκτης εκροών της πράξης είναι ο CO14 – Οδικό Δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών, με τιμή στόχο για το 2020 τα 6,00 χλμ. Ο δείκτης θα επιτευχθεί ακαριαίως, με την ολοκλήρωση της πράξης, το Δεκ. 2020. Μέχρι και το έτος αναφοράς, ο δείκτης έχει τιμή επίτευξης 0,00 χλμ. |